

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	

2025	3	SLP250202546673	Proyecto de inversión	918200.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918200.74, modificado:918200.74}}	REHABILITACIÓN DE LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO MARTINEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL	24	San Luis Potosí	56	Villa de Arista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	-----------------	----	-----------------	---

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	

Deporte	Sin identificar	Municipio de Villa de Arista	2025-419	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:920.0, 2500 meta_modificada:920.0}}		{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES, VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI, lon:- 100.842052, 1 lat:22.636281}}
---------	-----------------	------------------------------	----------	---	--	---	---	--	--	--

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
16-05-2025	02-07-2025	918200.74	918200.74	918200.74	918200.74	918200.74	918200.74	8200.74	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MVA/DS/R33/AD-01/2025, contratista:HERMANN RICARDO ESCUDERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, monto:918200.74, importe_modificado:918200.74}}	{2546673/proyecto_INICIO, 2546673/proyecto_PROCESO, 2546673/proyecto_INICIO, 2546673/proyecto_INICIO, 2546673/proyecto_PROCESO, 2546673/proyecto_PROCESO, 2546673/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

Sin observaciones

Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUES TARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL /COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
SLP2502025 46673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN		918200.74	918200.74